

Omschrijving	Week 41 t/m 44					Week 45					Week 46					Week 47					Week 48					Week 49					Week 50					Week 51					Week 52					
	10-10	-	-	-	-	4-11	7-11	8-11	9-11	10-11	11-11	14-11	15-11	16-11	17-11	18-11	21-11	22-11	23-11	24-11	25-11	28-11	29-11	30-11	1-12	2-12	5-12	6-12	7-12	8-12	9-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12	19-12	20-12	21-12	22-12	23-12	26-12	27-12	28-12	29-12	30-12
	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Ma	Di	Wo	Do	Vr	
Uitvoering 'proefstrang' - Albatrospad 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63 (Lamel 2) -																														Kerstvakantie																
Demontieren bestaande ketels & WTW units (boven naar beneden). Maken sparingen																																														
Aanbrengen kanaal (vanaf dak) + aansluitingen woningen. Dichtzetten sparingen																																														
Ketels en WTW units hermonteren & aansluiten:																																														
Uitvoering 1e week project (Week 45)																																														
Albatrospad 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 (Lamel 2)																																														
Albatrospad 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65 (Lamel 2)																																														
Uitvoering 2e week project (Week 46)																																														
Albatrospad 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 (Lamel 2)																																														
Albatrospad 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63 (Lamel 2) (oorspronkelijke proefstrang)																																														
Uitvoering 3e week project (Week 47)																																														
Albatrospad 87, 91, 95, 98, 101, 104, 107, 110 (Lamel 3)																																														
Albatrospad 83, 86, 90, 94 (Lamel 3)																																														
Albatrospad 33, 34 (Lamel 2)																																														
Albatrospad 80 (Lamel 3)																																														
Uitvoering 4e week project (Week 48)																																														
Albatrospad 85, 89, 93, 97, 100, 103, 106, 109 (Lamel 3)																																														
Albatrospad 81, 82, 84, 88, 92, 96, 99, 102, 105, 108 (Lamel 3)																																														
Albatrospad 113, 114 (Lamel 4)																																														
Uitvoering 5e week project (Week 49)																																														
Kievitstraat 68, Albatrospad 118, 122, 126, 130, 134, 138, 141, 144 (Lamel 4)																																														
Kievitstraat 64, Albatrospad 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 143 (Lamel 4)																																														
Kievitstraat 66, Albatrospad 117, 121, 125, 129, 133, 137 (Lamel 4)																																														
Uitvoering 6e week project (Week 50)																																														
Kievitstraat 62, Albatrospad 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 142 (Lamel 4)																																														
Albatrospad 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 (Lamel 1)																																														
Albatrospad 5 (Lamel 1)																																														
Uitvoering 7e week project (Week 51)																																														
Albatrospad 2, 3, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 (Lamel 1)																																														
Albatrospad 4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 (Lamel 1)																																														