

2 dagen gekoppeld | Demontage en installatie werk

	Strang 1	Strang 2	Strang 3	Strang 4	Strang 5	Strang 6	Strang 7	Strang 8
Verdieping 10	256 10 - 11 juni	258 10 - 11 juni	260 24 - 25 juni	262 24 - 25 juni	264 24 - 25 juni	266 08 - 09 juli	268 08 - 09 juli	270 08 - 09 juli
Verdieping 9	240 09 - 10 juni	242 09 - 10 juni	244 23 - 24 juni	246 23 - 24 juni	248 23 - 24 juni	250 07 - 08 juli	252 07 - 08 juli	254 07 - 08 juli
Verdieping 8	224 06 - 09 juni	226 08 - 09 juni	228 22 - 23 juni	230 22 - 23 juni	232 22 - 23 juni	234 06 - 07 juli	236 06 - 07 juli	238 06 - 07 juli
Verdieping 7	208 07 - 09 juni	210 07 - 08 juni	212 21 - 22 juni	214 21 - 22 juni	216 21 - 22 juni	218 05 - 06 juli	220 05 - 06 juli	222 05 - 06 juli
Verdieping 6	192 04 - 07 juni	194 04 - 07 juni	196 18 - 21 juni	198 18 - 21 juni	200 18 - 21 juni	202 02 - 05 juli	204 02 - 05 juli	206 02 - 05 juli
Verdieping 5	176 03 - 04 juni	178 03 - 04 juni	180 17 - 18 juni	182 17 - 18 juni	184 17 - 18 juni	186 01 - 02 juli	188 01 - 02 juli	190 01 - 02 juli
Verdieping 4	160 02 - 03 juni	162 02 - 03 juni	164 16 - 17 juni	166 16 - 17 juni	168 16 - 17 juni	170 30 juni - 01 juli	172 30 juni - 01 juli	174 30 juni - 01 juli
Verdieping 3	144 01 - 02 juni	146 01 - 02 juni	148 15 - 16 juni	150 15 - 16 juni	152 15 - 16 juni	154 29 - 30 juni	156 29 - 30 juni	158 29 - 30 juni
Verdieping 2	128 31 mei - 01 juni	130 31 mei - 01 juni	132 14 - 15 juni	134 14 - 15 juni	136 14 - 15 juni	138 28 - 29 juni	140 28 - 29 juni	142 28 - 29 juni
Verdieping 1	112 28-31 mei	114 28-31 mei	116 11 - 14 juni	118 11 - 14 juni	120 11 - 14 juni	122 25 - 28 juni	124 25 - 28 juni	126 25 - 28 juni
Begaande grond Ketelhuis		276 28-31 mei	278 11 - 14 juni	280 11 - 14 juni	282 11 - 14 juni	284 25 - 28 juni	286 25 - 28 juni	

1 dag | Vullen, ontluften & Techem meters plaatsen

***Begaane grond woningen 3 dagen gekoppeld (isoleren leidingwerk & herstel plafond)**

	Strang 1	Strang 2	Strang 3	Strang 4	Strang 5	Strang 6	Strang 7	Strang 8
Verdieping 10	256 22 juni 12:00-16:00	258 24 juni 12:00-16:00	260 29 juni 12:00-16:00	262 01 juli 12:00-16:00	264 06 juli 12:00-16:00	266 12 juli 08:00-11:00	268 12 juli 11:00-17:00	270 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 9	240 22 juni 12:00-16:00	242 24 juni 12:00-16:00	244 29 juni 12:00-16:00	246 01 juli 12:00-16:00	248 06 juli 12:00-16:00	250 12 juli 08:00-11:00	252 12 juli 11:00-17:00	254 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 8	224 22 juni 12:00-16:00	226 24 juni 12:00-16:00	228 29 juni 12:00-16:00	230 01 juli 12:00-16:00	232 06 juli 12:00-16:00	234 12 juli 08:00-11:00	236 12 juli 11:00-17:00	238 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 7	208 22 juni 12:00-16:00	210 24 juni 12:00-16:00	212 29 juni 12:00-16:00	214 01 juli 12:00-16:00	216 06 juli 12:00-16:00	218 12 juli 08:00-11:00	220 12 juli 11:00-17:00	222 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 6	192 22 juni 12:00-16:00	194 24 juni 12:00-16:00	196 29 juni 12:00-16:00	198 01 juli 12:00-16:00	200 06 juli 12:00-16:00	202 12 juli 08:00-11:00	204 12 juli 11:00-17:00	206 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 5	176 22 juni 12:00-16:00	178 24 juni 12:00-16:00	180 29 juni 12:00-16:00	182 01 juli 12:00-16:00	184 06 juli 12:00-16:00	186 12 juli 08:00-11:00	188 12 juli 11:00-17:00	190 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 4	160 22 juni 12:00-16:00	162 24 juni 12:00-16:00	164 29 juni 12:00-16:00	166 01 juli 12:00-16:00	168 06 juli 12:00-16:00	170 12 juli 08:00-11:00	172 12 juli 11:00-17:00	174 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 3	144 22 juni 12:00-16:00	146 24 juni 12:00-16:00	148 29 juni 12:00-16:00	150 01 juli 12:00-16:00	152 06 juli 12:00-16:00	154 12 juli 08:00-11:00	156 12 juli 11:00-17:00	158 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 2	128 22 juni 12:00-16:00	130 24 juni 12:00-16:00	132 29 juni 12:00-16:00	134 01 juli 12:00-16:00	136 06 juli 12:00-16:00	138 12 juli 08:00-11:00	140 12 juli 11:00-17:00	142 12 juli 14:00-17:00
Verdieping 1	112 22 juni 12:00-16:00	114 24 juni 12:00-16:00	116 29 juni 12:00-16:00	118 01 juli 12:00-16:00	120 06 juli 12:00-16:00	122 12 juli 08:00-11:00	124 12 juli 11:00-17:00	126 12 juli 14:00-17:00
Begaande grond Ketelhuis	*	276 24 juni 12:00-16:00 & 25-28 juni	278 29 juni 12:00-16:00 & 30 juni-01 juli	280 01 juli 12:00-16:00 & 02-05 juli	282 06 juli 12:00-16:00 & 07-08 juli	284 12 juli 08:00-11:00 & 13-14 juli	286 12 juli 11:00-14:00 & 15-16 juli	*

2 dag gekoppeld | Schilderwerk

***Begaane grond woning 1 dag (spuiten)**

	Strang 1	Strang 2	Strang 3	Strang 4	Strang 5	Strang 6	Strang 7	Strang 8
Verdieping 10	256 07 - 08 juli	258 07 - 08 juli	260 21 - 22 juli	262 21 - 22 juli	264 18 - 19 augustus	266 18 - 19 augustus	268 18 - 19 augustus	270 18 - 19 augustus
Verdieping 9	240 07 - 08 juli	242 07 - 08 juli	244 21 - 22 juli	246 21 - 22 juli	248 16 - 17 augustus	250 16 - 17 augustus	252 16 - 17 augustus	254 16 - 17 augustus
Verdieping 8	224 05 - 06 juli	226 05 - 06 juli	228 19 - 20 juli	230 19 - 20 juli	232 12 - 13 augustus	234 12 - 13 augustus	236 12 - 13 augustus	238 12 - 13 augustus
Verdieping 7	208 05 - 06 juli	210 05 - 06 juli	212 19 - 20 juli	214 19 - 20 juli	216 10 - 11 augustus	218 10 - 11 augustus	220 10 - 11 augustus	222 10 - 11 augustus
Verdieping 6	192 01 - 02 juli	194 01 - 02 juli	196 15 - 16 juli	198 15 - 16 juli	200 06 - 09 augustus	202 06 - 09 augustus	204 06 - 09 augustus	206 06 - 09 augustus
Verdieping 5	176 01 - 02 juli	178 01 - 02 juli	180 15 - 16 juli	182 15 - 16 juli	184 04 - 05 augustus	186 04 - 05 augustus	188 04 - 05 augustus	190 04 - 05 augustus
Verdieping 4	160 29 - 30 juni	162 29 - 30 juni	164 13 - 14 juli	166 13 - 14 juli	168 02 - 03 augustus	170 02 - 03 augustus	172 02 - 03 augustus	174 02 - 03 augustus
Verdieping 3	144 29 - 30 juni	146 29 - 30 juni	148 13 - 14 juli	150 13 - 14 juli	152 29 - 30 juli	154 29 - 30 juli	156 29 - 30 juli	158 29 - 30 juli
Verdieping 2	128 25 - 28 juni	130 25 - 28 juni	132 09 - 12 juli	134 09 - 12 juli	136 27 - 28 juli	138 27 - 28 juli	140 27 - 28 juli	142 27 - 28 juli
Verdieping 1	112 25 - 28 juni	114 25 - 28 juni	116 09 - 12 juli	118 09 - 12 juli	120 23 - 26 juli	122 23 - 26 juli	124 23 - 26 juli	126 23 - 26 juli
Begaande grond Ketelhuis	*	276 09 juli	278 12 juli	280 15 juli	282 29 juli	284 26 juli	286 26 juli	*

afspraakdatum schilderwerk zijn nog niet definitief en kan nog afwijken

Begaane grond woning

- Afspraak dag 1 Demontage plafond / vervangen leidingwerk
- Afspraak dag 2 Nieuw aanbrengen leidingwerk / vervangen radiatorcransen
- Afspraak dag 3 Vullen en ontluften
- Afspraak dag 4 Isoleren leidingwerk / herstellen plafond
- Afspraak dag 5 Plafond stucen (2 weken drogen)
- Afspraak dag 6 Plafond spuiten

Verdieping woning

- Afspraak dag 1 Demontage leidingwerk / plaatsen achterhuis & isoleren
- Afspraak dag 2 Nieuw aanbrengen leidingwerk inclusief radiatoren
- Afspraak dag 3 Vullen en ontluften installatie / terug plaatsen Techem bemetering
- Afspraak dag 4 Leidingwerk schilderen (Grond verfl/brief ontvangt u later)
- Afspraak dag 5 Leidingwerk / achterhuis schilderen (Aflakken)brief ontvangt u later)