

Project:
 Projectnr.:
 Opdrachtgever:
 Datum:
 Aantal woningen:

Nieuweraadhuisstraat 18-80 te Bussum
 BM223017-3
 Gooi en Omstreken
 3-7-2023
 32



2 dagen gekoppeld | Aanemer opent en sluit de schacht + installatie werk

	Strang 1	Strang 2	Strang 3	Strang 4	Strang 5	Strang 6	Strang 7	Strang 8
Verdieping 4	80 17-18 jul	78 18-19 jul	74 19-20 jul	76 20-21 jul	48 24-25 jul	46 25-26 jul	42 26-27 jul	44 27-28 jul
Verdieping 3	72 17-18 jul	70 18-19 jul	66 19-20 jul	68 20-21 jul	40 24-25 jul	38 25-26 jul	34 26-27 jul	36 27-28 jul
Verdieping 2	64 17-18 jul	62 18-19 jul	58 19-20 jul	60 20-21 jul	32 24-25 jul	30 25-26 jul	26 26-27 jul	28 27-28 jul
Verdieping 1	56 17-18 jul	54 18-19 jul	50 19-20 jul	52 20-21 jul	24 24-25 jul	22 25-26 jul	18 26-27 jul	20 27-28 jul
Begane grond								

1 dag | Stucwerk

	Strang 1	Strang 2	Strang 3	Strang 4	Strang 5	Strang 6	Strang 7	Strang 8
Verdieping 4	80 21-07-2023 12:00 - 16:00	78 22-07-2023 12:00 - 16:00	74 24-07-2023 12:00 - 16:00	76 25-07-2023 12:00 - 16:00	48 27-07-2023 12:00 - 16:00	46 28-07-2023 12:00 - 16:00	42 29-07-2023 12:00 - 16:00	44 01-08-2023 12:00 - 16:00
Verdieping 3	72 21-07-2023 12:00 - 16:00	70 22-07-2023 12:00 - 16:00	66 24-07-2023 12:00 - 16:00	68 25-07-2023 12:00 - 16:00	40 27-07-2023 12:00 - 16:00	38 28-07-2023 12:00 - 16:00	34 29-07-2023 12:00 - 16:00	36 01-08-2023 12:00 - 16:00
Verdieping 2	64 21-07-2023 08:00 - 12:00	62 22-07-2023 08:00 - 12:00	58 24-07-2023 08:00 - 12:00	60 25-07-2023 08:00 - 12:00	32 27-07-2023 08:00 - 12:00	30 28-07-2023 08:00 - 12:00	26 29-07-2023 08:00 - 12:00	28 01-08-2023 08:00 - 12:00
Verdieping 1	56 21-07-2023 08:00 - 12:00	54 22-07-2023 08:00 - 12:00	50 24-07-2023 08:00 - 12:00	52 25-07-2023 08:00 - 12:00	24 27-07-2023 08:00 - 12:00	22 28-07-2023 08:00 - 12:00	18 29-07-2023 08:00 - 12:00	20 01-08-2023 08:00 - 12:00
Begane grond								

1 dag | Schilderwerk

	Strang 1	Strang 2	Strang 3	Strang 4	Strang 5	Strang 6	Strang 7	Strang 8
Verdieping 4	80 31-7-2023 12:00 - 16:00	78 31-7-2023 12:00 - 16:00	74 01-08-2023 12:00 - 16:00	76 01-08-2023 12:00 - 16:00	48 02-08-2023 12:00 - 16:00	46 02-08-2023 12:00 - 16:00	42 03-08-2023 12:00 - 16:00	44 03-08-2023 12:00 - 16:00
Verdieping 3	72 31-7-2023 12:00 - 16:00	70 31-7-2023 12:00 - 16:00	66 01-08-2023 12:00 - 16:00	68 01-08-2023 12:00 - 16:00	40 02-08-2023 12:00 - 16:00	38 02-08-2023 12:00 - 16:00	34 03-08-2023 12:00 - 16:00	36 03-08-2023 12:00 - 16:00
Verdieping 2	64 31-7-2023 08:00 - 12:00	62 31-7-2023 08:00 - 12:00	58 01-08-2023 08:00 - 12:00	60 01-08-2023 08:00 - 12:00	32 02-08-2023 08:00 - 12:00	30 02-08-2023 08:00 - 12:00	26 03-08-2023 08:00 - 12:00	28 03-08-2023 08:00 - 12:00
Verdieping 1	56 31-7-2023 08:00 - 12:00	54 31-7-2023 08:00 - 12:00	50 01-08-2023 08:00 - 12:00	52 01-08-2023 08:00 - 12:00	24 02-08-2023 08:00 - 12:00	22 02-08-2023 08:00 - 12:00	18 03-08-2023 08:00 - 12:00	20 03-08-2023 08:00 - 12:00
Begane grond								

werkzaamheden

- Afspraak dag 1 Aanemer opent de schacht + Bonarius vervangt de cv-ketel
- Afspraak dag 2 Aanemer sluit de schacht
- Afspraak dag 3 Stucwerk
- Afspraak dag 4 Schilderwerk